

## ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

### موضوع: پیشرفت فیزیکی

با سلام و عرض ادب

با عنایت به وظیفه محوله در خصوص پیشرفت فیزیکی واحد پرواربندی بره آقای علی اصغر توفیق فرزند علی اکبر با کد ملی ۲۹۹۰۳۳۱۵۸۱ واقع در البرز/ ساوجبلاغ/ چندار/ چندار/ ولیان ' پلاک ۱۵۵۷ فرعی ۳۲۰ اصلی دارای پروانه تاسیس به شماره ۷۳۰۲۲۴۷۵۸ مورخ ۹۹/۵/۷ به ظرفیت ۱۰۰۰ راس کل گله که در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ بازدید به عمل آمده و صفر درصد پیشرفت فیزیکی نداشته است .

مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد.

مهندس روح اله لطفی  
کارشناس دامپروری  
ش. البرز - م : ۳۱۰۸۴۰۱۵۰۸

بسمه تعالی

فرم نظارت و تعیین میزان پیشرفت فیزیکی طرح های موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهای استان

الف) مشخصات طرح :

| شماره پرونده | نام و نام خانوادگی مجری طرح | محل وقوع زمین |       |       |      |      | پروانه تاسیس  |        | مساحت مجوز / موافقت نامه | عنوان طرح در مجوز / موافقت نامه صادره | نوع طرح در حال اجرا      |         |                   |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|------|------|---------------|--------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|---------------------|
|              |                             | شهرستان       | بخش   | روستا | پلاک |      | شماره         | تاریخ  |                          |                                       | مساحت مجوز / موافقت نامه | نوع طرح | مساحت در حال اجرا | مساحت مازاد بر مجوز |
|              |                             |               |       |       | اصلی | فرعی |               |        |                          |                                       |                          |         |                   |                     |
| -            | علی اصغر توفیق              | ساوجبلاغ      | چندار | ولیان | ۳۳۰  | ۱۵۵۷ | ۷۳۰۳۲<br>۳۷۵۸ | ۹۹/۵/۷ | ۷۷۴۰۹                    | دامپروری                              | پرواربندی بره            | ۷۷۴۰۹   | -                 |                     |

ب) توضیحات طرح :

- ۱- مساحت تغییر کاربری اراضی با مساحت مجوز / موافقت نامه و سایت پلان ضمیمه آن مطابقت ☐ ندارد ☒ دارد
- ۲- حدود اراضی با نقشه ضمیمه مجوز / موافقت نامه مطابقت ☐ ندارد ☒ دارد
- ۳- مجری طرح بیشتر از مساحت مجوز / موافقت نامه صادره تغییر کاربری ☐ داشته است ☒ نداشته است
- ۴- عملیات اجرایی طرح برابر طرح توجیهی یا مصوب اولیه و سایت پلان مربوطه ☐ نمیشد ☒ میشد
- ۵- طرح بهره برداری کامل ☐ رسیده است ☒ نرسیده است
- ۶- اعتبار قانونی مجوز / موافقت نامه ☐ تمام شده است ☒ تمام نشده است
- ۷- فرم با حضور مجری طرح ☐ تکمیل شد ☒ بدون حضور مجری طرح تکمیل شد


مهندس روح اله لطفی  
کارشناس دامپروری  
ش. پ. م. ۳۱۰۸۲-۱۵۵۰۸

نام کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی: روح اله لطفی

ج) عملیات اجرایی :

| ردیف | نوع عملیات اجرایی                                                                                    | حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد) | پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد) | ملاحظات |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| ۱    | عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو) | ۱۰                          | ۰                                 | -       |
| ۲    | خدمات زیر بنایی                                                                                      | ۵                           | ۰                                 | -       |
| ۳    | احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار و ...)                                                      | ۳۵                          | ۰                                 | -       |
| ۴    | خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت                                                       | ۱۵                          | ۰                                 | -       |
| ۵    | استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت                                              | ۲۰                          | ۰                                 | -       |
| ۶    | ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح                                                            | ۵                           | ۰                                 | -       |
| ۷    | شروع بهره برداری                                                                                     | ۱۰                          | ۰                                 | -       |
|      | جمع                                                                                                  | ۱۰۰                         | ۰                                 | -       |

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل      صفر      درصد می باشد .



کارشناس بازدید کننده :

عوامل نظارتی :

مدیر واحد فنی مهندسی استان البرز

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز





