

شماره : .....  
تاریخ : کد سانکا: ۶۵۷۹۱۶  
پیوست : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز به شماره : ۳۱۰۸۲۰۰۱۹۸  
رتبه ممتاز خدمات مشاوره (تولیدات گلخانه)

دارد

معاونت محترم اشتغال و برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

سرکار خانم مهندس علیشیری

باسلام احتراماً پیرو ارجاع کد سانکا ۶۵۷۹۱۶ طی بازدید انجام شده در تاریخ فوق گزارش زیر جهت استحضار ارسال می گردد.

| شماره پرونده<br>(کد سانکا) | نام و نام<br>خانوادگی<br>مجری طرح | محل وقوع زمین |          |       | مجوز صادره / موافقت نامه |           |            | عنوان طرح<br>در مجوز /<br>موافقت نامه<br>صادر | نوع طرح در حال اجرا       |                          |       |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
|                            |                                   | شهرستان       | بخش      | روستا | پلاک                     | شماره     | تاریخ      |                                               | مساحت<br>مجازد بر<br>مجوز | مساحت<br>در حال<br>اجراء | مساحت |
| ۶۵۷۹۱۶                     | رویا سادات<br>غریمی               | چهارباغ       | عرب آباد |       | ۳۳۳                      | ۷۶۶۲۱۲۴۹۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | گلخانه<br>جالیزی                              | ۰                         | ۰                        | ۰     |

(ب) توضیحات طرح :

- ۱- مساحت تغییر کاربری اراضی با مساحت مجوز / موافقت نامه و سایت پلان ضمیمه آن مطابقت دارد ✓ ندارد
- ۲- حدود اراضی با نقشه ضمیمه مجوز / موافقت نامه مطابقت دارد ✓ ندارد
- ۳- مجری طرح بیشتر از مساحت مجوز / موافقت نامه صادره تغییر کاربری داشته است بله ✓ خیر
- ۴- عملیات اجرایی طرح برابر طرح توجیهی یا مصوب اولیه و سایت پلان مربوطه بوده است ✓ نبوده است
- ۵- طرح به بهره برداری کامل رسیده است ✓ نرسیده است
- ۶- اعتبار قانونی مجوز / موافقت نامه تمام شده است ✓ تمام نشده است

| ردیف | نوع عملیات اجرایی                                                                                    | حداکثر پیشرفت<br>(درصد) فیزیکی | پیشرفت فیزیکی<br>در وضع<br>(درصد) موجود | ملاحظات                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| ۱    | عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو) | ۱۰                             | ۱۰                                      |                                 |
| ۲    | خدمات زیر بنایی                                                                                      | ۵                              | ۱                                       | مرحله انتقال اب انجام شده است   |
| ۳    | احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن تولید، انبار و ....) مطابق طرح مصوب و سایت پلان                    | ۳۵                             | ۳۰                                      |                                 |
| ۴    | خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت                                                       | ۱۵                             | ۵                                       |                                 |
| ۵    | استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت                                              | ۲۰                             | ۰                                       |                                 |
| ۶    | ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح                                                            | ۵                              | ۵                                       | طرح فاقد پیوست فضای سبز می باشد |
| ۷    | شروع بهره برداری                                                                                     | ۱۰                             | ۰                                       |                                 |
|      | جمع                                                                                                  | ۱۰۰                            | ۵۱                                      |                                 |

پیشرفت فیزیکی فعلی براساس مستندات ارائه شده معادل ۵۱ درصد می باشد

پوشش خسارت دیده در بازدید مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ترمیم گردیده و محوطه طرح در حال محصور شدن می باشد.

عوامل نظارتی :

مهر و امضاء مهندس

ناظر

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز

مهندس مهدی اله ورن  
۳۱۰۸۲۰۰۱۹۸

آدرس :

همراه :

ایمیل :

