

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

بسمه تعالیٰ

کاربری اراضی زراعی و پارک های
آزاد / بخش خورامان / شهرستان
پرند / استان اصفهان

فرم نظارت و تعیین میزان پیشرفت فیزیکی طرح های موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و پارک های آزاد

استان

الف) مشخصات طرح:

نوع طرح در حال اجرا			عنوان طرح در مجوز / موافقت نامه صادره	مساحت مجوز / موافقت نامه	مجوز صادره / موافقت نامه	محل وقوع زمین			نام و نام خانوادگی مجری طرح	شماره پرونده	
مساحت مازاد بر مجوز	مساحت در حال اجرا	نوع طرح				پلاک	فرعی	اصلی	روستا		
-	۱۷۲۸	کاکتوس و ساکولنت	گلخانه	۱۷۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۰۹۴۱۱۵۸۹۹	-	۱۶۶	رضا علی آباد گونه	- کرج	امین چمن گشت

ب) توضیحات طرح:

ندارد

دارد

۱- مساحت تغییر کاربری اراضی با مساحت مجاز / موافقت نامه و سایت پلان ضمیمه آن مطابقت

ندارد

دارد

۲- حدود اراضی با نقشه ضمیمه مجاز / موافقت نامه مطابقت

نداشته است

داشته است

۳- مجری طرح بیشتر از مساحت مجاز / موافقت نامه صادره تغییر کاربری

نمیباشد

میباشد

۴- عملیات اجرایی طرح برابر طرح توجیهی یا مصوب اولیه و سایت پلان مربوطه

نرسیده است

رسیده است

۵- طرح بهره برداری کامل

تمام نشده است

تمام شده است

۶- اعتبار قانونی مجاز / موافقت نامه

بدون حضور مجری طرح تکمیل شد

تکمیل شد

۷- فرم بدون حضور / حضور مجری طرح

تاریخ بازدید: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

نام کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی: سمیه نوفل



(ج) عملیات اجرایی :

ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود(درصد)	ملاحظات
۱	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوله سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	۱۰	۱۰	با توجه به نامه های ارسالی به سازمان (گزارش مراحل ۱ و ۲) و مشاهده ی مغایرت هایی در نوع کمان ها و... که به طور مفصل در نامه ی مرحله دوم داده شده است، می بایست پروژه ساخت این واحد متوقف گردد. اما در تعاس تلفنی با ایشان مشخص گردید ایشان اسکلت گذاری را به همان نحو به پایان رسانده و در مرحله اتمام مرحله ۱ و آغاز پوشش پلاستیک است.
۲	خدمات زیر بنایی	۵	۵	
۳	احداث ساختمان و اینبه (سوله، سالن، آبیار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	۳۵	۱۰	
۴	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۱۵	۱۰	
۵	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۲۰	۱۰	
۶	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	۵	۰	
۷	شروع بهره برداری	۱۰	۰	
	جمع	۱۰۰	۴۵	پیشرفت فیزیکی ۴۵ (چهل و پنج) درصد فقط برای سازه های گلخانه می باشد.

*ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند.

پیشرفت فیزیکی قبلی در تاریخ - معادل - درصد بوده .

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل ۴۵ (چهل و پنج) درصد می باشد . پیشرفت فیزیکی - (صفر) درصد مربوط به

سازه گلخانه می باشد.

کارشناس بازدید کننده : سمیه نو فلاخ

تاریخ بازدید: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

عوامل نظارتی :

مدیر واحد فنی مهندسی استان البرز

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز

