

بسمه تعالی

شماره ثبت: .....

تاریخ ثبت: .....

فرم نظارت و تعیین میزان پیشرفت فیزیکی طرح های موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهای استان

الف) مشخصات طرح:

| شماره پرونده | نام و نام خانوادگی مجری طرح | محل وقوع زمین |     |          |      |      | مجوز صادره / موافقت نامه |            | مساحت مجوز / موافقت نامه | عنوان طرح در مجوز / موافقت نامه صادره | نوع طرح در حال اجرا |         |                   |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------|-----|----------|------|------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|
|              |                             | شهرستان       | بخش | روستا    | پلاک |      | شماره                    | تاریخ      |                          |                                       | مساحت مجوز          | نوع طرح | مساحت در حال اجرا | مساحت مازاد بر مجوز |
|              |                             |               |     |          | اصلی | فرعی |                          |            |                          |                                       |                     |         |                   |                     |
|              | صفی اله بختیاری             | نظرآباد       | -   | رضا آباد | -    | -    | ۱۶۴۲۱۹۱۶۴۸               | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۴۳۱                     | گلخانه                                | سبزی و صیفی         | -       | -                 |                     |

ب) توضیحات طرح:

۱- مساحت تغییر کاربری اراضی با مساحت مجوز / موافقت نامه و سایت پلان ضمیمه آن مطابقت دارد ☒ ندارد ☐

۲- حدود اراضی با نقشه ضمیمه مجوز / موافقت نامه مطابقت دارد ☒ ندارد ☐

۳- مجری طرح بیشتر از مساحت مجوز / موافقت نامه صادره تغییر کاربری داشته است ☐ نداشته است ☒

۴- عملیات اجرایی طرح برابر طرح توجیهی یا مصوب اولیه و سایت پلان مربوطه میباشد ☒ نمیشد ☐

۵- طرح بهره برداری کامل رسیده است ☐ نرسیده است ☒

۶- اعتبار قانونی مجوز / موافقت نامه تمام شده است ☐ تمام نشده است ☒

۷- فرم بدون حضور / حضور مجری طرح تکمیل شد ☐ بدون حضور مجری طرح تکمیل شد ☒

تاریخ بازدید: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

نام کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی: سمیه نوقلاح



### ج) عملیات اجرایی :

| ردیف | نوع عملیات اجرایی                                                                                    | حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد) | پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد) | ملاحظات                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۱    | عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو) | ۱۰                          | ۰                                 | -                                                          |
| ۲    | خدمات زیر بنایی                                                                                      | ۵                           | ۰                                 | -                                                          |
| ۳    | احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار و ....) مطابق طرح مصوب و سایت پلان                          | ۳۵                          | ۰                                 | -                                                          |
| ۴    | خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت                                                       | ۱۵                          | ۰                                 | -                                                          |
| ۵    | استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت                                              | ۲۰                          | ۰                                 | -                                                          |
| ۶    | ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح                                                            | ۵                           | ۰                                 | -                                                          |
| ۷    | شروع بهره برداری                                                                                     | ۱۰                          | ۰                                 | -                                                          |
|      | جمع                                                                                                  | ۱۰۰                         | ۰                                 | پیشرفت فیزیکی ۰ (صفر) درصد فقط برای سازه ی گلخانه می باشد. |

\* ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .

پیشرفت فیزیکی قبلی در تاریخ - معادل - درصد بوده .

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل ۰ (صفر) درصد می باشد . پیشرفت فیزیکی ۰ (صفر) درصد مربوط به سازه

گلخانه می باشد.



کارشناس بازدید کننده : سمیه نوافلاح

تاریخ بازدید: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

عوامل نظارتی :

مدیر واحد فنی مهندسی استان البرز

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز