



ج) عملیات اجرایی :

ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
۱	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	۱۰	۱۰	مساحت ۶۰۰ متر مربع از این گلخانه تا انتهای مرحله ی ۳ و آغاز تجهیزات به پایان رسیده و گزارش آن به سازمان ارسال گردیده است. طبق اظهارات متقاضی در تماس تلفنی باقی مساحت (۶۴۸ مترمربع) دیگر صرفاً تا بتن ریزی و ستون گذاری انجام شده (که بنده را در جریان نگذاشته اند) و مجوز ساخت دیوار به ارتفاع ۱/۲۰ متر را از جهاد کشاورزی اشتها رد دریافت کرده و دیوار ساخته شده است.
۲	خدمات زیر بنایی	۵	۵	
۳	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	۳۵	۲۵	
۴	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۱۵	۱۵	
۵	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۲۰	۱۵	
۶	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	۵	۰	
۷	شروع بهره برداری	۱۰	۰	
	جمع	۱۰۰	۷۰	پیشرفت فیزیکی ۷۰ (هفتاد) درصد فقط برای نیمی از سازه ی گلخانه می باشد.

ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .

پیشرفت فیزیکی قبلی در تاریخ - معادل - درصد بوده .

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل ۷۰ (هفتاد) درصد می باشد . پیشرفت فیزیکی هفتاد درصد مربوط به نیمی از مساحت سازه گلخانه می باشد.



کارشناس بازدید کننده : سمیه نوفلاح

تاریخ بازدید: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

عوامل نظارتی :

مدیر واحد فنی مهندسی استان البرز

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز