



ج) عملیات اجرایی :

ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
۱	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	۱۰	۰	با توجه به تماس تلفنی با متقاضی مشخص شد که این ملک به شخصی به نام مهندس خیراللهی (با شماره تماس ۰۹۱۲۷۶۲۰۲۰۰) فروخته شده است.
۲	خدمات زیر بنایی	۵	۰	ایشان نیز اظهار نمودند که هنوز فرصت انجام تغییر نام مجوزها را نداشته اند و در اولین فرصت شروع به ساخت می نمایند.
۳	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	۳۵	۰	
۴	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۱۵	۰	
۵	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۲۰	۰	
۶	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	۵	۰	
۷	شروع بهره برداری	۱۰	۰	
	جمع	۱۰۰	۰	پیشرفت فیزیکی ۰ (صفر) درصد فقط برای سازه ی گلخانه می باشد.

ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .

پیشرفت فیزیکی قبلی در تاریخ - معادل - درصد بوده .

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل ۰ (صفر) درصد می باشد . پیشرفت فیزیکی ۰ (صفر) درصد مربوط به سازه

گلخانه می باشد.



کارشناس بازدید کننده : سمیه نوفلاح

تاریخ بازدید: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

عوامل نظارتی :

مدیر واحد فنی مهندسی استان البرز

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز