

بسمه تعالی

شماره ثبت :

تاریخ ثبت :

لوحه زمین سبزی
 انصار اراضی
 انصار اراضی

فرم نظارت و تعیین میزان پیشرفت فیزیکی طرح های موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهای استان

الف) مشخصات طرح :

شماره پرونده	نام و نام خانوادگی مجری طرح	شهرستان	بخش	روستا	پلاک		محل وقوع زمین		مجوز صادره / موافقت نامه شماره	مجوز صادره / موافقت نامه تاریخ	مساحت مجوز / موافقت نامه	عنوان طرح در مجوز / موافقت نامه صادره	نوع طرح در حال اجرا		
					اصلی	فرعی	شماره	تاریخ					مساحت مجوز	مساحت در حال اجرا	نوع طرح
	جلیل کشن روستا	نظرآباد	-	حاجی بیک	۱۰۸	-	۱۷۰۸۱۲۸۳۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۶۱۹	گلخانه	سبزی و صیفی	-	-	-	

ب) توضیحات طرح :

۱- مساحت تغییر کاربری اراضی با مساحت مجوز / موافقت نامه و سایت پلان ضمیمه آن مطابقت دارد ندارد

۲- حدود اراضی با نقشه ضمیمه مجوز / موافقت نامه مطابقت دارد ندارد

۳- مجری طرح بیشتر از مساحت مجوز / موافقت نامه صادره تغییر کاربری داشته است نداشته است

۴- عملیات اجرایی طرح برابر طرح توجیهی یا مصوب اولیه و سایت پلان مربوطه می باشد نمی باشد

۵- طرح بهره برداری کامل رسیده است نرسیده است

۶- اعتبار قانونی مجوز / موافقت نامه تمام شده است تمام نشده است

۷- فرم بدون حضور / حضور مجری طرح تکمیل شد بدون حضور مجری طرح تکمیل شد

تاریخ بازدید: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

نام کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی : سمیه نوفلاح

مهندس سمیه نوفلاح
 کارشناس تولید و پرورش گل و گیاه زینتی
 ن.م. کشاورزی و منابع طبیعی ۱ ۴۱۶۶ ۳۱۰۹۶

ج) عملیات اجرایی :

ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
۱	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	۱۰	۰	-
۲	خدمات زیر بنایی	۵	۰	-
۳	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار و ...) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	۳۵	۰	-
۴	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۱۵	۰	-
۵	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۲۰	۰	-
۶	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	۵	۰	-
۷	شروع بهره برداری	۱۰	۰	-
	جمع	۱۰۰	۰	پیشرفت فیزیکی ۰ (صفر) درصد فقط برای سازه ی گلخانه می باشد.

ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .

پیشرفت فیزیکی قبلی در تاریخ - معادل - درصد بوده .

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل ۰ (صفر) درصد می باشد . پیشرفت فیزیکی ۰ (صفر) درصد مربوط به سازه گلخانه می باشد.



کارشناس بازدید کننده : سمیه نوفلاح

تاریخ بازدید: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

عوامل نظارتی :

مدیر واحد فنی مهندسی استان البرز

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز