

شماره:

تاریخ:

پیوست:

ش : 403ب282
تاریخ : 403/12/24

معاونت محترم اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز جناب آقای مهندس اخلاقی

با سلام و احترام

در پی ابلاغ سازمان به اینجانب یلدا باقری به ش نظام مهندسی 3109102088 بنا به درخواست متقاضی در زمینه ساخت گلخانه واقع در استان البرز با توجه به بازدید به عمل آمده در تاریخ 403/12/03 وضعیت ملک موجود متعلق به حسین بیات هاشمی واحد چهارباغ پلاک اصلی 157 پس از بررسی مراتب جهت اطلاع سازمان به شرح زیر حضورتان زیر اعلام می گردد.

در حال حاضر مراحل چاله کنی و اجرای فونداسیون ستون گذاری و نصب ناودان ها به پایان رسیده

و پیشرفت فیزیکی پروژه 25 درصد برآورد می گردد.

با تشکر

یلدا باقری
Y. Dabaghi

مهندس یلدا باقری
کارشناس باغبانی
پس. ۳۱۰۹۱۰۲۰۸۸

شماره:

تاریخ:

پیوست:



کارفرما: حسین بیات هاشمی			
ش 403/ب/282		مورخ 403/12/24	
ردیف	نوع عملیات اجرایی	حد اکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	10	10
2	خدمات زیر بنایی	5	5
3	احداث سازه و ابنیه (سوله، سالن، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	35	10
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	15	0
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	20	0
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	5	0
7	شروع بهره برداری	10	0
	جمع	100	25
			0

*ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .
پیشرفت فیزیکی فعلی معادل25..... درصد می باشد

یلدا باقری

یلدا باقری

مهندس یلدا باقری
کارشناس بازرسی
پروژه احداث و تجهیز بیمارستان

کارشناس بازرسی کننده :