

## بسمه تعالی

بازدید از ملک **داود زکی زاده قریه علی** در تاریخ 1404/1/17 به کد ملی **0032215868** واقع در اراضی روستای یعقوب آباد با پلاک ثبتی 7 فرعی از 195 اصلی به مساحت 38566 مترمربع که در مختصات جغرافیایی 39 S 468893 3966675 بوده در معیت متقاضی صورت گرفته و گزارش کارشناسی به شرح زیر تقدیم میگردد

| شماره پرونده | نام و نام خانوادگی مجری طرح | محل وقوع زمین |          |            |      | مجوز صادره / موافقت نامه |            | مساحت مجوز / موافقت نامه | عنوان طرح در مجوز / موافقت نامه صادره | نوع طرح در حال اجرا |         |                   |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------|----------|------------|------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|
|              |                             | شهرستان       | بخش      | روستا      | پلاک |                          | شماره      |                          |                                       | تاریخ               | نوع طرح | مساحت در حال اجرا | مساحت مازاد بر مجوز |
|              |                             |               |          |            | اصلی | فرعی                     |            |                          |                                       |                     |         |                   |                     |
| 276945       | داود زکی زاده قریه علی      | نظرآباد       | زکی آباد | یعقوب آباد | 195  | 7                        | 2057161986 | 1403/05/31               | 13992                                 | گلخانه سبزی صیفی    | 0       | 0                 |                     |

1- مساحت تغییر کاربری اراضی با مساحت مجوز / موافقت نامه و سایت پلان ضمیمه آن مطابقت دارد ندارد شروع نشده است

2- حدود اراضی با نقشه ضمیمه مجوز / موافقت نامه مطابقت دارد ندارد شروع نشده است

3- مجری طرح بیشتر از مساحت مجوز / موافقت نامه صادره تغییر کاربری داشته است نداشته است شروع نشده است



4- عملیات اجرایی طرح برابر طرح توجیهی یا مصوب اولیه و سایت پلان مربوطه میباشد نمیشد شروع نشده است

5- طرح بهره برداری کامل رسیده است نرسیده است شروع نشده است

6- اعتبار قانونی مجوز / موافقت نامه تمام شده است \* تمام نشده است \*

7- فرم با حضور مجری طرح تکمیل شد \* بدون حضور مجری طرح تکمیل شد \*

نام کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی: رویا نوری

[Type here]

## عملیات اجرایی :

| ردیف | نوع عملیات اجرایی                                                                                 | حداکثر پیشرفت فیزیکی<br>(درصد) | پیشرفت فیزیکی در وضع<br>موجود(درصد) | ملاحظات |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1    | عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح ،خاکبرداری،محوطه سازی،احداث جاده دسترسی،نصب تابلو) | 10                             | 0                                   |         |
| 2    | خدمات زیر بنایی                                                                                   | 5                              | 0                                   |         |
| 3    | احداث ساختمان و ابنیه (سوله،سالن ،انبار و ....) مطابق طرح مصوب و سایت پلان                        | 35                             | 0                                   |         |
| 4    | خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت                                                    | 15                             | 0                                   |         |
| 5    | استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت                                           | 20                             | 0                                   |         |
| 6    | ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح                                                         | 5                              | 0                                   |         |
| 7    | شروع بهره برداری                                                                                  | 10                             | 0                                   |         |
|      | جمع                                                                                               | 100                            | 0                                   |         |

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل ...صفر..... درصد می باشد .

