

بنام ایزد جان و خرد

معاونت محترم سازمان نظام مهندسی استان البرز

با درود

با احترام با توجه به بازدید صورت گرفته از زمین خانم مرجانه توکلی نجف آبادی به شماره سانکا

165554 در تاریخ 1404/03/12

گزارش پیوست می گردد.



مهندس رضا مهرمند

وکیل پایه یک دادگستری

ن. ک. کشاورزی و منابع طبیعی: البرز - ۳۹۸۵۰۳۱۰۸۵۰

پروانه اشتغال: الف/۳۱/۶۱۵/۱۴۰۰

فرم نظارت و تعیین میزان پیشرفت فیزیکی طرح های موضوع تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهای استان

الف) مشخصات طرح :

شماره پرونده	نام و نام خانوادگی مجری طرح	محل وقوع زمین					مجوز صادره / موافقت نامه		مساحت مجوز / موافقت نامه	عنوان طرح در مجوز / موافقت نامه صادره	نوع طرح در حال اجرا		
		شهرستان	بخش	روستا	پلاک		شماره	تاریخ			نوع طرح	مساحت در حال اجرا	مساحت مازاد بر مجوز
					اصلی	فرعی							
1165554	مرجانه توکلی نجف آبادی	چهار باغ	رامجین	لشگر آباد	185	0	2057209317	21/05/1403	3168	تولید گلخانه	هیدرو	2000	0

ب) توضیحات طرح :

1- مساحت تغییر کاربری اراضی با مساحت مجوز / موافقت نامه و سایت پلان ضمیمه آن مطابقت



ندارد



دارد

2- حدود اراضی با نقشه ضمیمه مجوز / موافقت نامه مطابقت

ندارد



دارد

3- مجری طرح بیشتر از مساحت مجوز / موافقت نامه صادره تغییر کاربری



نداشته است

داشته است

4- عملیات اجرایی طرح برابر طرح توجیهی یا مصوب اولیه و سایت پلان مربوطه

نمیباشد



میباشد



نرسیده است

رسیده است

5- طرح بهره برداری کامل



تمام نشده است

تمام شده است

6- اعتبار قانونی مجوز / موافقت نامه

7- فرم با حضور مجری طرح




تکمیل شد

بدون حضور مجری طرح تکمیل شد

تاریخ بازدید: 1404/03/12

نام کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی : رضا مهرمند



ج) عملیات اجرایی :

ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	5		
2	خدمات زیر بنایی	5		
3	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	0		
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	0		
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	10		
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	0		
7	شروع بهره برداری	0		
	جمع	20		

* ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .

پیشرفت فیزیکی قبلی در تاریخ 1404/03/12 معادل 30 درصد بوده

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل 55 درصد می باشد .

کارشناس بازدید کننده : رضا مهرمند

تاریخ بازدید : 1404/03/12



عوامل نظارتی :

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز